

BRM.0003.84.2024



PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC

SPH-I.0003-103-2024

Gr. P.  
W. Stanku  
4.10.2024



Pabianice, 2 października 2024 roku



**Pani**  
**Iwona Marczak**  
**Przewodnicząca Rady Miejskiej**  
**w Pabianicach**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.09.2024 roku Radnego Rady Miejskiej w Pabianicach Pana Włodzimierza Stanka w sprawie przedłużenia terminu zakończenia budowy ronda na ul. Lutomińskiej uprzejmie informuję:

1. Obecnie obowiązujący termin zakończenia prac to 30.10.2024 roku.
2. Wszystko wskazuje, iż prace związane z przebudową drogi krajowej DK71 wraz z budową ronda wraz z zakończeniem procedury przekazania do eksploatacji, mogą zostać zakończone do końca listopada bieżącego roku, z zastrzeżeniem iż zakończenie wszystkich prac budowlano – instalacyjnych winno nastąpić do dnia 31.10.2024 roku, a w trakcie kolejnego miesiąca będą przeprowadzane czynności związane z dopuszczeniem do eksploatacji przez zarządcę drogi. Opóźnienie w terminowej realizacji prac wynika z napotkanych w trakcie prowadzonych prac okoliczności, które są związane w szczególności z:
  - a) usuwaniem kolizji niezainwentaryzowanego uzbrojenia (instalacja światłowodowa),
  - b) innymi niż przewidywano warstwami konstrukcyjnymi istniejącej nawierzchni drogi krajowej (płyty betonowe zbrojone, zamiast tradycyjnych warstw podbudowy),

Na marginesie pragnę zauważyć, iż przedmiotowa inwestycja jest realizowana tylko przy formalnym udziale Gminy Miejskiej Pabianice i finansowana jest w 100% ze środków własnych prywatnego inwestora, a wybudowana infrastruktura docelowo zostanie przekazana nieodpłatnie na majątek miasta.

PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC  
*Grzegorz Mackiewicz*